

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Производство тепловой энергии. Приказы РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий, МНЭ РК по ВКО" № 52-ОД от 15.04.2021г., №87-ОД от 06.05.2022г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования										Показатели эффективности, надежности и качества									Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества							
			план	факт на 01.08.2022	план	факт на 01.03.2019	Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)						
							план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		план 2022 года	факт 2022 года	факт на 01.12.2022	план 2022 года	факт на 01.12.2022	факт 2022 года	план 2022 года	факт на 01.12.2022			факт 2022 года	план 2022 года	факт на 01.12.2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
1 ЭТАП 5 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2020г. по 28.02.2021г.)																																		
1	Капитальный ремонт котлоагрегата ЦКТИ-75-39Ф ст.№3	работа	1	1	39 751		39 751	39 751	0,0%													0%	0,0%											
2	Приобретение штека ПСУ для котла ст.№2	шт	1	1	798		798	798	0,0%													0%	0,0%											
3	КР ТТ № 5 ПТ-2530 УТЗ	работа	1	1	301 312		301 312	301 312	0,0%													0%	0,0%											
ИТОГО																																		

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Передача и распределение тепловой энергии. Приказы РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по ВКО" № 51-ОД от 15.04.2021г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования										Показатели эффективности, надежности и качества									Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества								
			план	факт на 30.06.2022	план	факт на 30.06.2022	Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) (снижение затрат)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)							
							план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		план 2022 года	факт 2022 года	факт на 01.12.2022	план 2019 года	факт на 01.12.2019	факт 2022 года	план 2022 года	факт на 01.12.2022			факт 2022 года	план 2022 года	факт на 01.12.2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
1 ЭТАП 5 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2020г. по 28.02.2021г.)																																			
1	Капитальный ремонт участков теплосети 2098 м.л	м	2 098	2 098,0	78 366	78 366	78 366	78 366	0%																										
	Приобретение манипулятора для погружки и разгрузки, доставки труб в место проведения работ по тепловым сетям.	шт			20 000		20 000		-100%	несостоявшийся конкурс																									
	Приобретение теческатель с функцией пассивного обнаружения	шт			2 000		2 000		-100%	несостоявшийся конкурс																									
ИТОГО																																			