

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2019 года по 31 мая 2019 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Производство тепловой энергии. Приказы РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по ВКО" №330-ОД от 16.10.2015г., №299-ОД от 29.11.2017г., №22-ОД от 19.02.2018г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования												Показатели эффективности, надежности и качества									Оценка достижения эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества			
			план	факт на 01.03.2020	план	факт на 01.03.2021	Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)		Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		
							план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	факт 2020 года	план 2021 года	факт на 01.12.2019	факт 2020 года	план 2021 года	факт на 01.12.2020	факт 2020 года	план 2021 года	факт на 01.12.2020			факт 2020 года	план 2021 года	факт на 01.12.2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<b>I ЭТАП 5 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2020г. по 28.02.2021г.)</b>																																
1	Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№4 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).	шт	1		70 500		70 500	0	-100,0%	согласно графику работ											0%	0,0%									не достигнуто	незавершенность периода реализации
2	Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№2 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).	шт	1		40 000		40 000	0	0,0%	согласно графику работ											0%	0,0%									не достигнуто	
3	Капитальный ремонт подъездных железнодорожных путей - 500м (замена рельс тип Р50 на тип Р65, согласно Правил МПС).	шт	1		10 000		10 000	0	0,0%	согласно графику работ											0%	0,0%									Достигнуто	незавершенность периода реализации
4	Реконструкция золошлакопроводов - 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001).	шт	1		7 500		7 500	0	0,0%	согласно графику работ											0%	0,0%									не достигнуто	
5	Реконструкция (замена) коллектора паропровода среднего давления (Р-37кгс/см2) для подачи пара на тепломеханическое оборудование турбинного цеха.	шт	1		20 000		20 000	0	0,0%	согласно графику работ											0%	0,0%									Достигнуто	
6	Капитальный ремонт оборудования для топливоподачи (портальный крана КПП-10/30 межремонтный период 2 года)	шт	1		9 000		9 000	0	0,0%	согласно графику работ											0%	0,0%									не достигнуто	
7	Выполнение технических мероприятий по инженерно-техническому укреплению объектов жизнеобеспечения (в соответствии с требованиями к объектам, подлежащим обязательной охране специализированными государственными структурами)	шт	1		2 500		2 500	2 500	0,0%	мероприятия 4 то этапа											0%	0,0%									не достигнуто	незавершенность периода реализации
<b>ИТОГО</b>					<b>159 500</b>	<b>0</b>	<b>159 500</b>	<b>2 500</b>	<b>-98,4%</b>																							

И.О Президента АО "Риддер ТЭЦ"

Р. Козыров



Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2019 года по 31 мая 2019 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ"  
РК по ВКО" №330-ОД от 16.10.2015г., №273-ОД от 10.11.2017г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования								Показатели эффективности, надежности и качества									Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества							
			план	факт на 01.12.2018	план	факт на 01.03.2019	Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)		Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов),% по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
							план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	факт 2020 года	план 2021 года	факт на 01.12.2019	факт 2020 года	план 2021 года			факт на 01.12.2019	факт 2020 года	план 2021 года	факт на 01.12.2019	факт 2020 года	план 2021 года	факт на 01.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<b>II</b>	<b>ЭТАП 5 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2020г. по 28.02.2021г.)</b>																															
2	Приобретение приборов учета тепловой энергии	шт	2		1339	0	1339	0	0,00%	согласно графику работ											0%	0	100%								не достигнуто	
	<b>ИТОГО</b>				<b>1339</b>	<b>0</b>	<b>1339</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>												<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>									