

16	Капитальный ремонт подогревателя сетевой воды ПСБ-500 ст № 5 с 100% заменой латуниных труб	шт	1	15 000	15 000	0	-100,0%	перенос срока до 31.12.2019									0%	0,0%							не достигнуто	перенос	
17	Ремонт газохода	шт	1	2 110	2 110	0	-100,0%	перенос срока до 31.12.2019									0%	0,0%							не достигнуто		
Итого				308 980	232 370	308 980	232 370	-24,8%																			

Президент АО "Ряддер ТЭЦ"
Главный экономист

О. Имашева
0.Гасимова

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Президент АО "Риддер ТЭЦ"
Главный экономист

О. Имашева
О. Гасимова

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов)
субъекта естественной монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной монополии, их
корректировки, а также проведения анализа информации об
их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на период с 01 января 2019 года по 31 марта 2019 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Снабжение тепловой энергией. Приказы РГУ "Департамент комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по ВКО" №330-ОД от 16.10.2018г., №273-ОД от 10.11.2017г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования								Показатели эффективности, надежности и качества									Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества								
			план	факт на 01.12.2018	план	факт на 01.03.2019	Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная деятельность)		Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
							план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	факт 2017 года	план 2018 года	факт на 01.12.2018	факт 2017 года	план 2018 года			факт на 01.12.2018	факт 2017 года	план 2018 года	факт на 01.12.2018	факт 2017 года	план 2018 года	факт на 01.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
II ЭТАП 3 инвестиционной программы (период реализации с 01.03.2018г. по 28.02.2019г.)																																	
1	Комплексы учета э/носителей ЭМИС-ЭСКО 2110 (Ду 300)	шт	1		2191	2191	2191	2191	100,00%												0%	0	100%									достигнуто	
2	Приобретение приборов учета тепловой энергии	шт	2		1899	1899	1899	1899	0,00%												0%	0	100%									достигнуто	
ИТОГО					4090	4090	4090	4090	0,00%												0	0	100										

Президент АО "Риддер ТЭЦ"
Главный экономист

О. Имашева
О. Гасимова