

Информация субъекта естественной монополии АО "Риддер ТЭЦ" об исполнении II этапа инвестиционной программы за период с 01 января по 28 февраля 2021 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Передача и распределение тепловой энергии.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		план	факт	отклонение, %	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							Амортизация	Прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	ЭТАП 5 инвестиционной программы (период реализации с 01.01.2020 г. по 28.02.2021г.)														
1	Капитальный ремонт тепловых сетей (замена магистральных трубопроводов) - 855 м.		шт	855	855	01.03.2020- 28.02.2021	В целом по предприятию прибыль 190807 тыс,тг	97 477	34 155	-65,0%	экономия в результате удешевления стоимости работ	34 155	0		
	ИТОГО							97 477	34 155	-65,0%		34 155	0	0	0

И.О Президента АО "Риддер ТЭЦ"

Р. Коньров



