

Информация субъекта естественной монополии АО "Риддер ТЭЦ" об исполнении инвестиционной программы за период с 01 января по 28 февраля 2021 года

Акционерное общество "Риддер ТЭЦ". Производство тепловой энергии.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках**	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиций утвержденными в инвестиционной программе				
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ и обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	план		факт	отклонение, %	причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт 2019 года	факт 2020 года	факт 2019 года	факт 2020 года		план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I	ЭТАП 5 (период реализации с 01 января 2020 по 28 февраля 2021 года)																				
1	Производство тепловой энергии	Капитальный ремонт котлоагрегата ПК-19-2 ст.№4 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).		1	1	01.03.2020-28.02.2020		70 500	32 336	-54,1%	Экономия в ходе тендерных закупок	32 336	0				0,0%	0,0%	Потерь нет		
2		Капитальный ремонт паровой турбины ПТ-12-35/10 ст.№2 (согласно ПТЭ межремонтный период 4 года).		1	1	01.03.2020-28.02.2020		40 000	72 544	44,9%	Удорожание работ	72 544	0				0,0%	0,0%	Потерь нет		
3		Реконструкция золошлакопроводов - 425м (замена металлического трубопровода ф325х9 мм для транспортировки золошлаковой смеси на трубу полиэтиленовую ф315х18,7мм ПЭ-100 SDR17, ГОСТ 18599-2001, устойчивую к агрессивной среде).	шт	1	1	01.03.2020-28.02.2020	В целом по предприятию прибыль 190 807 тыс.тис	7 500	8 435	12,5%	Удорожание работ	8 435	0				0,0%	0,0%	Потерь нет		
4		Капитальный ремонт оборудования топливopдачи портального крана	шт	1	1	01.01.2020-31.12.2020		9 000	6 327	-29,7%	Экономия в ходе тендерных закупок	6 327	0				0,0%	0,0%	Потерь нет		
5		Капитальный ремонт турбогенератора ВР 6/3 10М ст. №4	шт	1	1	01.03.2020-28.02.2020		63 322	63 346	12,5%	Согласно распределения затрат по методике	63 346	0				99,2%	24,3%	Потерь нет		
	ИТОГО							183 322	182 988	-0,2%		182 988	0	0	0						

И.о президента АО "Риддер ТЭЦ"

Р. Коньров



инвестиционной программы (проекта) с показателями, : (проекте)***			Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Потери, % по позициям в ости от утвержденной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
факт	факт 2019 года	факт 2020 года		
22	23	24	25	26

Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет		Качество оказываемых услуг соответствует нормативному
Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет		
Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет		
Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет		
Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет		
Потерь нет	Аварий нет	Аварий нет		